

République Algérienne Démocratique Et Populaire

Ministère De La Santé,De La Population Et De La Reforme Hospitalière

Direction de la santé et de la population de la wilaya d'Illizi.



préparation de l'avant-projet

dé la loi finance 2021

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D'ILLIZI

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION



SITUATION PHYSIQUE ET FINANCIERE DU PROGRAMME EN COURS AU 31/12/2019

En millier DA

1) PROGRAMME GERE PAR DSP

NUMERO ET INTITULE D'OPERATION	DATE D'INSCRIPTION	AP INITIAL	AP ACTU	Paiements Cumulées	ENGAGEMENTS Cumulés	PEC	TAUX D'AVANCEMENT		OBSERVATION
							Etude	Cons	
Etude Et Suivi pour la Réalisation d'un service de psychiatrie à ILIZIZ NK : 5.732.9.262.133.12.01	07/04/2013	20 000	20 000	6 478	8 633	13 522	95%	/	l'étude achevé rests suivi (opération de réalisation non inscrit)
Etude et suivi pour la Réalisation d'un nouveau siège de la Direction De La Santé Et De La Population avec logements. NK : 5 834 1 262 133 13 02	07/04/2013	10 000	10 000	2 880	4 664	7 120	95%	/	l'étude achevé rests suivi (opération de réalisation gelé)
Réalisation et équipement d'un nouveau siège de la direction de santé de la wilaya (DSP) avec logement NK : 5 834 2 262 133 14 01	26/02/2014	90 000	150 000	0	0	150 000	95%	/	opération gelé (en attente de décision de dégelée)
Acquisition d'équipements médicaux pour les nouvelles structures sanitaires (Bordj El houas , Bordj onnar Driss NE : 5.733.4.262.133.18.02	10/12/2018	50 000	50 000	1 274	43 170	6 830	/	/	les conventions visé par CF l'aquisition d'équipements médicaux en cours
Etude ,suivi et extention d'un pavillon des urgences de l'établissement public Hospitalier à ILLIZI NK : 5 731 8 262 133 14 01	23/02/2014	50 000	50 000	0	0	50 000	80%	/	Opération dégelé le : 15/11/2018 phase d'étude finalisé *cahier de charge de réalisation visé par CMW
Acquisition de 04 ambulances métécalisées 4X4	2019	55 000	55 000	0	0	55 000	/	/	AP Actuel insuffisante demande de réévaluation Etablie
Acquisition de deux clino mobiles	2019	40 000	40 000	0	0	40 000	/	/	avis d'appel lancé le : 27/01/2020 ouverture le plié le : 16/02/2020 jugement en cours
renouvellement des équipements médicaux au profit des EPH d'Illizi et de Djane	2020	60 000	60 000	0	0	60 000	/	/	Cahier des charges visé par CMW
renouvellement des équipements médicaux au profit des EPSI d'Illizi , Djane, Ain aménas et DebDeb	2020	80 000	80 000	0	0	80 000	/	/	Cahier des charges visé par CMW
Total PN		375 000	435 000	10 633	56 467	382 471			

2) PROGRAMME (FSDRS + PCSC) GERE PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLIC (DEP) DE LA WILLAYA

NUMERO ET INTITULE D'OPERATION	DATE D'INSCRIPTION	AP INITIAL	AP ACTU	PAIMENT CUMULES	ENGAGEMENTS CUMULES	PEC	TAUX D'AVANCEMENT		OBSERVATION
							Etude	Cons	
A) PROGRAMME PCSC									

Etude et réalisation d'un hôpital De 60 lits à In-Aminas (09 lots)		NF : 5 731 1 262 133 08 01		07/11/2010		600 000		1 500 000	
Etude et réalisation d'un hôpital de 60 lits à Bordj ommar idris (09 lots)		NF : 5 731 1 262 133 08 01		01/12/2009		600 000		1 500 000	
Total PCSC				1 200 000		3 000 000		1 431 375	
...../.... SUITE				2 427 307		1 361 569			

.../.... SUITE LE PROGRAMME GERE PAR (DEP)

C) PROGRAMME FSDRS

Etude et réalisation d'un école paramédicale + intérieur + 04 logements a illizi. 31/FSDRS/2014	13/08/2014	300 000	300 000	947	33 998	299 053	80%	/	/	date de dégelé:15/11/2018 * BET retenu * Etude en cours (phase esquisse) après changement de site
Etude et réalisation d'un service d'urgences au niveau de l'epsp d'in ain amenas . 22/FSDRS/2013	18/01/2015	130 000	130 000	905	8 406	129 095	95%	/	/	date de dégelé:15/11/2018 * BET retenu en date du : 14/04/2019 * Etude en cours (phase avant projet)
Etude réalisation et equipement polyclinique a bordj elhoues . 36/FSDRS/2013	13/08/2014	150 000	150 000	3 611	136 401	146 389	100%	25%	/	date de dégelé:20/12/2017 ETB retenue travaux en cours au niveau des gros béton
Etude pour la réalisation d'un hopital 60 lits a debdeb. 35/FSDRS/2014	13/08/2014	35 000	35 000	758	758	34 242	/	/	/	* date de dégelé:08/08/2019 * BET retenu en date du : 02/01/2019 * Marché d'étude au niveau de CF pour visa
Etude pour la réalisation d'un hopital 120 lits a ilizi . 3/FSDRS/2014	13/08/2014	50 000	50 000	0	0	50 000	/	/	/	* date de dégelé:29/10/2019 * BET retenu * Marché d'étude au niveau de CF pour visa
Etude pour la réalisation d'un hopital 120 lits a djanet . 34/FSDRS/2014	13/08/2014	50 000	50 000	0	0	50 000	/	/	/	* date de dégelé:29/10/2019 * BET retenu * Marché d'étude au niveau de CF pour visa
Suivi et realisation d'un hopital 120 lits a illizi	2019	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	/	/	/	lancement des procédures de réalisation subordonné à la finalisation d'étude
Suivi et realisation d'un hopital 120 lits a DJANET	2019	2 300 000	2 300 000	0	0	2 300 000	/	/	/	lancement des procédures de réalisation subordonné à la finalisation d'étude
Suivi et realisation d'un hopital 60 lits a deb deb	2019	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	/	/	/	lancement des procédures de réalisation subordonné à la finalisation d'étude
Total FSdrs		6 815 000	6 815 000	6 221	179 564	6 808 779				
Total (FSDRS + PCCE+PCSC)										
Total (20 opération)		8 390 000	10 250 000	1 448 229	2 663 338	8 552 819	-	-	-	

Propositions de Programme neuf pour 2021

Wilaya : ILLIZI
code gestionnaire : 262.133

Libellés des opérations par ordre de priorité						(en Millions de DA)
	localisation	A.P	besoins en CP	délai de réalisation (en mois)	Observation	
Réalisation d'un service de psychiatrie à ILLIZI	illizi	400 000	400 000	24 Mois	Etude achevé en 2016	/
Acquisition des équipements pour l'hôpital 60 lits à in amenas	In amenas	1 000 000	1 000 000	06 Mois		/
Acquisition des équipements pour l'hôpital 60 lits à bordj ommar idriss	Bordj omar idriss	1 000 000	1 000 000	06 Mois		/
Etude et Réalisation et équipements d'une Direction Déléguée de la Sante et de la Population avec logements à debdeb	BEBDEB	100 000	100 000	20 mois		/
Acquisition de 02 camions plateau pour structures sanitaire à travers la wilaya	à travers la wilaya	20 000	20 000	02 mois		/
Acquisition de 02 banaliseurs au profit de EPH illizi et EPSP debdeb .	à travers la wilaya	24 000	24 000	02 mois		/

Libellés des opérations pour la wilya Délégué de DJANET

Etude et Réalisation et équipements d'une Direction de La Sante et de la Population avec logements à DJANET	DJANET	100 000	100 000	20 mois	/
Acquisition de 02 camions plateau pour structures sanitaire à djanet	DJANET	20 000	20 000	02 Mois	/
Acquisition de 02 banaliseurs au profit des EPH et EPSP de DJANET	DJANET	24 000	24 000	02 mois	/
Total :		2 688 000	2 688 000		



Propositions de réévaluation pour 2021

Wilaya : DILIZI
code gestionnaire : 262.133
Type de programme : Normal (302-145) ou PSDRS (302-089)

(en Milliers de DA)

Ministère de rattachement , sous secteur et Libellé de l'opération	Nº de l'opération	Année de notification par le MF	A.P		Montant de la Réévaluation demandée	Motif de la réévaluation
			Initiale	Actuelle		
Etude et réalisation d'un hôpital De 60 lits à In-Aminas	NF : 5 731 1 262 133 08 02	2008	600 000	1 500 000	113 000	A.P. insuffisante pour Réalisation le rest lots (Lot 7: choufage centrale Lot 08 :Fluides Médicaux Lot 9: F/P Monte Malades et Monte Charges)

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE,DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

ETAT DE CONSOMMATION DES CREDITS DE PAIEMENTS ARRETE AU 31/12/2019

Direction de la Santé et de la population de : wilaya D'illizi



Wilaya	Sous-secteur	Reliquat Exercice 2018	Montant total CP alloués	Consommation des Crédits de paiements				Total consommation Exercice 2019	Taux de consommation %	Reliquat CP fin 2019			
				Exercice 2019									
				Total CP	1er trimestre 2019	2ème trimestre 2019	3ème trimestre 2019						
ILLIZI	73	8 036 750,21	535 000 000,00	543 036 750,21	0,00	157 685 306,56	0,00	349 544 815,29	507 230 121,85	93,41%			
	57	1 562 048,51	0,00	1 562 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Total		9 598 798,72	535 000 000,00	544 598 798,72	0,00	157 685 306,56	0,00	349 544 815,29	507 230 121,85	0,93			
										37 368 676,87			

**Besoins en crédits de paiement pour 2020
pour le programme en cours (PEC)**

Wilaya : HELIZI
code gestionnaire : 262 133

(En Milliers de DA)

Ministère de l'attachement , Secteur ,sous secteurs et chapitres	Type de programme		Total
	P.S Sud (302.089)	P.S.H.P (302.116)	
MSPRH/SS73		785 000	785 000
731	0	645 000	645 000
733	0	140 000	140 000
TOTAL	0	785 000	785 000

Etat des opérations cloturées durant l'exercice 2019

Wilaya : ILLIZI
Code gestionnaire : 262.133
Type de programme: Normal (302-145)

Ministère de rattachement et Sous secteur et libellé de l'opération	Numéro d'individualisation de l'opération	AP Actuelle (1)	Cout Réel (2)	Ecart (3)= (1)- (2)	En Milliers de DA
					Observations (préciser si le projet est mis en service)
MSPRH/SS73					
Acquisition d'équipements collectifs pour les nouvelles structures sanitaire (Illizi , Bordj El houas , Bordj Omar Idris , Ohane)	NE: 5 733 4 262 133 18 01	40 000	39 533	467	Opération Clôturé le : 20/08/2019 la mise en service (fonctionnel)
Etude et réalisation d'un hopital 60 lits a djanet du 13/08/2014	08/FSDRS/2014	1 200 000	186	1 199 814	Opération Clôturé le : 31/12/2019
Acquisition de 03 Ambulances Tout Terrains 4x4 Pour Epssp Bordj El Houes et Bordj Omar Idris .	NE: 5 733 3 262 133 18 01	33 000	30 744	2 256	Opération Clôturé le : 02/03/2020 la mise en service (fonctionnel)
TOTAL MINISTERE	1 273 000	70 463	1 202 537		

ETAT DES STRUCTURES RECEPTIONNÉES DURANT L'ANNEE 2019

DESIGNATION DE LA STRUCTURE	NOMBRE DE STRUCTURES	NOMBRE DE LITS	DATE DE RECEPTION PREVISIONNELLE	OBSERVATIONS
HOPITAL (EPHET EHS)			NEANT	
HOPITAL MÈRE ET ENFANT (EHS)			NEANT	
CENTRE ANTICANCER (CAC)			NEANT	
POLYCLINIQUE			NEANT	
URGENCE MEDICO-CHIRURGICALE			NEANT	
CENTRE D'HEMODIALYSE			NEANT	
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE			NEANT	
SALLES DE SOINS			NEANT	
AUTRES			NEANT	
TOTAL.....		—		
.....				

DIRECTION DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
WILAYA D'ILLIZI

ETAT DES STRUCTURES A RECEPTIONNEES DURANT L'ANNEE 2019

DESIGNATION DE LA STRUCTURE	COMMUNE	NOMBRE DE STRUCTURES	NOMBRE DE LITS	DATE DE RECEPTION	OBSERVATIONS
HOPITAL				NEANT	
COMPLEXE MERE ET ENFANT				NEANT	
CENTRE ANTICANCER				NEANT	
POLYCLINIQUE				NEANT	
URGENCE MEDICO- CHIRURGICALE				NEANT	
CENTRE D'HEMODIALYSE				NEANT	
CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE				NEANT	
MAISON DU DIABETIQUE				NEANT	
AUTRE				NEANT	